



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม
- (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ.๒๕๖๘						ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยหน้าบ้านนายอะอ้อมเงินทอง หมู่ที่ ๖ บ้านพุหวาย	ขุดลอกลำห้วย กว้าง ๖ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร พร้อมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ลบ.ม.			✓	๔๔๒,๒๘๐ (เงินสะสม)												ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา	คำอาหารกลางวัน/ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	✓			๑,๑๘๗,๓๕๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๔๔๒,๒๘๐												ไม่มี
๒	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศึกษาดูงานของบุคลากร เรื่องสื่อ/เทคนิคการเรียนการสอน			✓	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)													ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๑,๑๙๗,๓๕๐	๔๔๒,๒๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กจิตอาสา		✓		๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๗๗,๖๔๕				↕								ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๘๐,๐๐๐	๗๗,๖๔๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตตำบล
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการค่ายศิลปะด้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านพุหวาย	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านพุหวาย			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)										↕			ไม่มี
๒	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมศักยภาพผู้มาตราบฐานการประเมินระดับชาติ	อุดหนุน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองขาม			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)										↕			ไม่มี
๓	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านยาเสพติด)	อุดหนุน ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อหลวง			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)										↕			ไม่มี
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน (ดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย ห้างโกลยาเสฟติด)	อุดหนุน ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อหลวง			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)										↕			ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย (กลองยาว)	อุดหนุน ให้กับโรงเรียนบ้านพุนพวย			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)										↔		ไม่มี	ไม่มี
๖	อาหารกลางวัน	อุดหนุน ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อหลวง โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนบ้านพุนพวย	✓			๑,๕๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๖๑๔,๔๐๐	↔										ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการรองรับงบประมาณสนับสนุนจัดอบรมการผูกผ้าในงานพิธี	อุดหนุน ให้กับโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)										↔		ไม่มี	ไม่มี
รวม ๗ โครงการ						๑,๕๘๖,๐๐๐	๖๑๔,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการเผยแพร่ศาสนา	โครงการเผยแพร่ศาสนา			✓	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)										↔		ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๕,๐๐๐		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
 ๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
 (๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และลานวัฒนธรรมสร้างสุข	กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์และลานวัฒนธรรมสร้างสุข			✓		๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)					↕							ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครศรีอยุธยา	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครศรีอยุธยา		✓			๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐				↕							ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ							๘๐,๐๐๐		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้บริการได้ตลอดปี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองขาม ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่หนองขาม ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ให้ต่างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร			✓	๓๒๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ๑)													ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

(๑) แผนงานอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗							ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ					
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับยุชน้อย บ้านนาย ประถม คันตะบุด ผา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร			✓	๔๕๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)													ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลียเรียบ ปรับเกลียเรียบ ขยายหนองครก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับยุชน	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลียเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ลบ.ม.			✓	๔๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)													ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ขยายโคกหนองนา หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ถึง ซอย ๗ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย	ถนนลาดยางฯ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๔๐ ตารางเมตร	✓			๙,๙๕๒,๙๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๙,๙๘๐,๐๐๐												ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางฯ ซอยข้างโรงเรียน หัวทรายประชา สรรค์ หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ ๖ ซอย ๗ ท้ายพันเลือก	ถนนลาดยางฯ ผิว จราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๘๕ เมตร หรือ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า ๑๒,๕๑๐ ตาราง เมตร	✓			๘,๒๖๖,๒๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)			↕										ไม่มี
๖	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ภายในตำบล หัวทรายเหนือ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในตำบลหัวทราย เหนือ		✓		๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๐,๐๐๐			↕									ไม่มี
๗	โครงการ ก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมปรับ อัดแน่น ซอย ชายเขาง หมู่ที่ ๖ บ้านพวย	ถนนลูกรังพร้อมปรับอัด แน่น ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	✓			๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)			↕										ไม่มี
๘	โครงการ ก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมปรับ อัดแน่น ซอย บ้านหมวดสมพร หมู่ที่ ๖ บ้านพุ หวาย	ถนนลูกรังพร้อมปรับอัด แน่น ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	✓			๔๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)			↕										ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๘	โครงการซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมลาด ขอย ๒ หนองนก ดอก หมู่ที่ ๓ บ้าน ทุ่งเค็ด	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมลาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖ เมตร พร้อมลาดหน้าท่อ		✓		๖๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	๖๙,๐๐๐ (บาท)												ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส. ขยาย ข้างตลาดนัด (ต่อ จากของเดิม) หมู่ ที่ ๑ บ้านทุ่งจับ ญวน	ถนน คลส. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะ ทาง ๑๗๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖๙๖ ตาราง เมตร ไล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	✓			๔๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)													ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้าง รั้วลวดหนามรอบ พื้นที่สาธารณะ ประโยชน์หลัง โรงเรียนห้วยทราย ประชาสรรค์	รั้วลวดหนาม ยาว ๑,๑๒๗ เมตร เสาค อนกรีต ๓"x๓"x๒ จำนวน ๕๐๕ ท่อน พร้อมลวดหนาม จำนวน ๗๘ ม้วน		✓		๒๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓๔,๐๐๐ (บาท)												ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คลส. บ้านไร่นา ทอง ซอย ๑๐/ หมู่ที่ ๗ บ้าน ไร่นาทอง	ถนน คลส. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะ ทาง ๒๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ตร.ม. ไล่ทาง ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	✓			๔๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)													ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. โรง จอดรถหลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วย ทรายเหนือ	ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๑๖ ตร.ม.		✓		๒๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๕๕,๐๐๐			↕									ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขยาย ร้านวัสดุเนื้อ ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านพวย	ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ไหลทางข้างละ ๐.๐๐- ๐.๕๐ เมตร	✓			๔๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)				↕									ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ขยายหนอง เขื่อน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งงิ้วบุญ จากแยกทุ่งงิ้ว ถวน ถึง บ้านนา วิทักต์ นกแก้ว	รางระบายน้ำ คสล. ปากบนกว้าง ๑.๕๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝัง ท่อระบายน้ำ คสล. ๑ ๐.๕๐ เมตร			✓	๖๗๗,๖๐๐ (เงินสะสม)				↕									ไม่มี
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขยาย บ้านนาโถม เหมื่อนอ่วม หมู่ที่ ๖ บ้านพวย	ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะ ทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหลทาง ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม.	✓			๔๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)				↕									ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ขยายหน้าบ้านนายเนียม ทองทา หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง	ถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	✓			๓๖๑,๐๐๐ (เงินสะสม)		↕										ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเส้นป้ายขอไถรย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗๑ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นและฝังท่อระบายน้ำ คลส. Ø ๐.๘๐ เมตร	✓			๓๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)		↕										ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ ขอยทุ่งเค็ดพัฒนา ๑/๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งเค็ด	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร			✓	๙๔๔,๐๐๐ (เงินสะสม)		↕										ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ขอยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อหลวง	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น	✓			๒๓๓,๐๐๐ (เงินสะสม)		↕										ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๘								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านไร่นาทอง ๙ หมู่ ๗ บ้านไร่นาทอง	ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร บ้านไร่นาทอง ๙ หมู่ ๗ บ้านไร่นาทอง มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ใกล้เคียงลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	✓			๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)												ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒๐ โครงการ						๒๖,๒๕๙,๒๐๐	๑๐,๙๗๓,๐๐๐												

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์พัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๘								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการขยาย เขตประปาส่วน ภูมิภาค ขยาย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งหลวง	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ขยาย ๑ ความ ยาว ๗๕๐ เมตร	✓			๓๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)												ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการขยาย เขตประปาส่วน ภูมิภาค ขยาย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งหลวง	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ขยาย ๑ ความ ยาว ๕๔๖ เมตร	✓			๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)												ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๕๘๔,๐๐๐													

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนตำบลห้วยทรายเหนือ	อบรมและทำกิจกรรมสร้างอาชีพต่างๆ			✓	๓๕,๐๐๐													ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๓๕,๐๐๐														

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑	โครงการ เศรษฐกิจ พอเพียง	กิจกรรมเศรษฐกิจ พอเพียง			✓	๑๐,๐๐๐													ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๑๐๕,๐๐๐														

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สัมมนาให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลห้วยทรายเหนือ	อบรมและทำกิจกรรม			✓		๒๐,๐๐๐											ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น			✓		๖๐,๐๐๐											ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ							๘๐,๐๐๐												

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกัน ปรปบบرام และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ

เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘												ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจะอารัมใจ เสริมสร้างพลัง แผ่นดินเอาชนะยา เสพติด	อุดหนุนอำเภอ ชะอำ		✓		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			↔			↔						ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการสนับสนุน ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	อุดหนุนอำเภอ ชะอำ		✓		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			↔			↔						ไม่มี	ไม่มี	
รวม ๒ โครงการ						๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐														

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ				
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการและครัวเรือนตำบลห้วยทรายเหนือ	อบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย			✓	๑๕,๐๐๐														ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	๑๐,๐๐๐															ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร ทบพนว)	อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร ทบพนว)			✓	๒๐,๐๐๐															ไม่มี
รวม ๓ โครงการ						๔๕,๐๐๐															

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ไปยังผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	✓			๗,๒๕๖,๐๐๐	๒,๙๔๐,๔๐๐	→										ไม่มี	ไม่มี
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๑,๓๓๒,๐๐๐	๕๐๔,๓๐๐	→										ไม่มี	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๙๖,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	→										ไม่มี	ไม่มี
รวม ๓ โครงการ						๘,๗๒๔,๐๐๐	๔,๔๗๖,๗๐๐												

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ	อบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุในวันที่มีรับเบี้ยยังชีพ			✓	๗๐,๐๐๐		→										ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๗๐,๐๐๐													

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและสถานศึกษาหมู่บ้าน เพื่อคุณภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน แข่งขันกีฬาด้าน ยาสหทัย	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน แข่งขันกีฬาด้านยาสหทัย ติด ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อหลวง			✓	๕๐,๐๐๐												ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กิจกรรมแข่งขันกีฬาของตัวแทนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๑๐,๐๐๐												ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๖๐,๐๐๐													

๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

(๑) แผนงานบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๕												ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ					
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	สมทบงบประมาณให้กองทุน สปสช. ตำบลห้วยทรายเหนือ			✓	๑๐๐,๐๐๐																			ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๑๐๐,๐๐๐																				

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ก.ย.	
๑	โครงการบริหาร จัดการขยะใน ชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะ	✓		๑๐,๐๐๐														ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ					๑๐,๐๐๐															

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพร้อมทั้งป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพตามโครงการ พระราชดำริ			✓	๑๔๐,๐๐๐		↔										ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอองนาเงอเจ้าฟ้า จุฬารามณ์วลัย ลักษณ์ ฯ	ฉีดยาป้องกันพิษสุนัข บ้าให้กับสุนัขของ ประชาชนตำบลห้วย ทรายเหนือ	✓			๗๘,๐๐๐		↔										ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๒๑๘,๐๐๐													

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗								ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร ๖๐ พรรษา	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร ๖๐ พรรษา			✓	๑๐,๐๐๐												ไม่มี	
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี			✓	๑๐,๐๐๐												ไม่มี	
รวม ๒ โครงการ						๑๐,๐๐๐													

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘							ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.			พ.ค.	มิ.ย.
๑	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ			✓		๕,๐๐๐											ไม่มี
รวม ๑ โครงการ							๕,๐๐๐											

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อการของประชาชน เน้นการทำงานเป็นทีมโดยยึดผลประโยชน์ของงานและความพึงพอใจของประชาชนเป็นต้น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.	อบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.			✓	๒๐๐,๐๐๐											↕		ไม่มี
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	อุดหนุนอำเภอชะอำ		✓		๓๔,๕๐๐	๓๔,๕๐๐		↕										
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ	กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ			✓	๕,๐๐๐											↕		ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๒๓๙,๕๐๐	๓๔,๕๐๐												

๗.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการบริหารราชการเพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนเป็นหลักในการให้บริการประชาชนจะต้องสะดวกรวดเร็วและถูกต้องเป็นที่ยอมรับต่อไป
ประชาชนที่มารับบริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๕๐๐,๐๐๐													ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๕๐๐,๐๐๐													

๘. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช			✓	๑๐,๐๐๐													ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๑๐,๐๐๐													

