



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม
(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการขุดลอก ลำห้วยหน้าบ้าน นายอะฮันเงิน ทอง หมู่ที่ ๖ บ้าน พุนหาย	ขุดลอกลำห้วย กว้าง ๖ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๔,๖๐๐ ลบ.ม.			✓	๔๔๒,๒๘๐ (เงินสะสม)	๐												ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘												ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	✓ ค่าอาหารกลางวัน/ค่า จัดการเรียนการสอน/ ค่าหนังสือเรียน/ค่า อุปกรณ์การเรียน/ค่า เครื่องแบบนักเรียน/ ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน				๑,๑๘๗,๓๕๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๔๔๒,๒๘๐	↓											ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ศึกษาดูงานของ บุคลากร เรื่องสื่อ/ เทคนิคการเรียนการ สอน			✓	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐												ไม่มี	ไม่มี	
รวม ๒ โครงการ						๑,๑๙๗,๓๕๐	๔๔๒,๒๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็ก จับของขวัญ เล่นเกมส์ต่างๆ		✓	๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๗๗,๖๙๕					↕								ไม่มี
รวม ๑ โครงการ					๘๐,๐๐๐	๗๗,๖๙๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในเขตตำบล
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑	โครงการค่ายศิลปะด้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านพุทไธย	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านพุทไธย			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐												ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มศักยภาพสู่มาตรฐานการประเมินระดับชาติ	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองขาม			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐												ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านยาเสพติด)	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านบ่อหลวง			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐												ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน (ดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย ห้างโฮมสเตย์)	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านบ่อหลวง			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐												ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๕	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย (กลองยาว)	อุดหนุน ให้กับโรงเรียนบ้านพุนพวย			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐									↔		ไม่มี	ไม่มี
๖	อาหารกลางวัน	อุดหนุน ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อหลวง โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนบ้านพุนพวย	✓			๑,๕๔๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๖๑๔,๔๐๐	↔										ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดอบรมการผูกผ้าในงานพิธี	อุดหนุน ให้กับโรงเรียนหัวทรายประชาสรรค์			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐									↔		ไม่มี	ไม่มี
รวม ๗ โครงการ						๑,๗๗๖,๐๐๐	๖๑๔,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘												ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	กิจกรรมแห่เทียนพรรษา			✓	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐								↔			ไม่มี	ไม่มี		
รวม ๑ โครงการ						๕,๐๐๐		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗									ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการประเมินวันสงกรานต์และลานวัฒนธรรมสร้างสุข	กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์และลานวัฒนธรรมสร้างสุข			✓	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐					↕						ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร ให้อำเภอชะอำ		✓		๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๕๐,๐๐๐					↕						ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพื้นที่ ๕ บ้านหนองขาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไล่ต่ำทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร			✓	๓๒๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐											ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน ขอยบ้านนาย ประถม คันชะบะ ผา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต า ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ให้ต่ำกว่าข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร			✓	๔๕๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐											ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลียเรียบผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ลบ.ม.	ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลียเรียบผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ลบ.ม.			✓	๔๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๐											ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ขอยโคกหนองนา หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ถึง ขอย ๗ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย	ถนนลาดยางฯ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๕๐ ตารางเมตร	✓			๙,๙๘๒,๙๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๙,๙๘๐,๐๐๐											ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗								ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ขยายข้างโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ ๖ ซอย ๗ ห้วยพันเลือก	ถนนลาดยางฯ ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๑๐ ตารางเมตร	✓			๘,๒๖๖,๒๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๐	↕									ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับปรุงเกลี่ยเรียบภายในตำบลห้วยทรายเหนือ	ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบลห้วยทรายเหนือ		✓		๔๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๐,๐๐๐	↕									ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ซอยเขาธง หมู่ที่ ๖ บ้านพุหวาย	ถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	✓			๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐	↕									ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ซอยบ้านห้วยตมพร หมู่ที่ ๖ บ้านพุหวาย	ถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	✓			๔๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐	↕									ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๕								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
๘	โครงการซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมดาด ซอย ๒ หนองนก คอก หมู่ที่ ๓ บ้าน ทุ่งเคล็ด	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมดาด ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖ เมตร พร้อมดาดหน้าท่อ		✓		๖๙,๕๐๐ (เงินสะสม)	๖๙,๐๐๐		↕									ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขยาย ข้างตลาดนัด (ต่อ จากของเดิม) หมู่ ที่ ๑ บ้านทุ่งจับ ญวน	ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะ ทาง ๑๙๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณเทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖๙๖ ตาราง เมตร ไล่ต่ำทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	✓			๔๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐		↕									ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้าง รั้วลาดหน้ารอบ พื้นที่สาธารณะ ประโยชน์หลัง โรงเรียนวิทยุวิทย ประชาสรรค์	รั้วลาดหน้า ยาว ๑,๑๖๗ เมตร เสา คอนกรีต ๓"x๓"x๒ จำนวน ๕๐๕ ท่อน พร้อมลาดหน้า จำนวน ๗๘ ม้วน		✓		๒๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓๕,๐๐๐		↕									ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่นา ทอง ขอย ๑๐/ ๑ หมู่ที่ ๗ บ้าน ไร่นาทอง	ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะ ทาง ๒๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตร.ม. ไล่ต่ำทาง ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	✓			๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐		↕									ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗										ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คล. โรง จอดรถหลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วย ทรายเหนือ	ถนน คล. ผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๑๖ ตร.ม.		✓		๒๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘๕,๐๐๐												ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คล. ขอย ร้านวัสดุโอ ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านพวย	ถนน คล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ไหลทางข้างละ ๐.๐๐- ๐.๕๐ เมตร	✓			๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐												ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คล. ขอยหนอง เขื่อน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน จากแยกทุ่งจับ ญวน ถึง บ้านนาย วิศักดิ์ นกแก้ว	รางระบายน้ำ คล. ปากบนกว้าง ๑.๕๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝัง ท่อระบายน้ำ คล. ๗ ๐.๕๐ เมตร			✓	๖๗๗,๖๐๐ (เงินสะสม)	๐												ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คล. ขอย บ้านนาโอม เหมือนอ่วม หมู่ที่ ๖ บ้านพวย	ถนน คล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะ ทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหลทาง ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม.	✓			๔๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐												ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘												ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ขยายหน้าบ้านนายเนียม พองทา หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง	ถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	✓				๓๖๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐											ไม่มี	ไม่มี	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเส้นบ้านขอไทรย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งจันทวน	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗๑ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นและฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร	✓				๓๖๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐											ไม่มี	ไม่มี	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ ขอยทุ่งเค็ดพัฒนา ๑/๓ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งเค็ด	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร			✓		๙๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐											ไม่มี	ไม่มี	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ขอยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อหลวง	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น	✓				๒๓๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐											ไม่มี	ไม่มี	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘							ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านไร่ดินทอง ๙ หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง	ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	✓			๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐											ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒๐ โครงการ							๒๖,๒๔๙,๒๐๐												
							๑๐,๗๗๓,๐๐๐												

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์พัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๑	โครงการขยาย เขตประปาส่วน ภูมิภาค ขยาย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งหลวง	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ขยาย ๑ ความ ยาว ๗๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งหลวง	✓			๓๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐		↕									ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการขยาย เขตประปาส่วน ภูมิภาค ขยาย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งหลวง	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ขยาย ๑ ความ ยาว ๕๙๒ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งหลวง	✓			๒๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐		↕									ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๕๗๔,๐๐๐													

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนตำบลหัวพวยรายเหนือ	อบรมและทำกิจกรรมสร้างอาชีพต่างๆ			✓	๓๕,๐๐๐		๐											ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๓๕,๐๐๐														

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๑๐,๐๐๐		๐											ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๑๐,๐๐๐														

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและครอบครัวให้ครอบครัว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗										ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาสตรี ตำบลห้วยทราย เหนือ	อบรมและทำกิจกรรม			✓		๒๐,๐๐๐							↔					ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสาน สัมพันธ์ครอบครัว อบอุ่น	กิจกรรมสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น			✓		๖๐,๐๐๐							↔					ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ							๘๐,๐๐๐													

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๑	โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	อุดหนุนอำเภอชะอำ		✓		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		↔									ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนอำเภอชะอำ		✓		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		↔									ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐												

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการและครัวเรือนตำบลห้วยทรายเหนือ	อบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย			✓	๑๕,๐๐๐	๐												ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมหวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมหวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	๑๐,๐๐๐	๐												ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)			✓	๒๐,๐๐๐	๐												ไม่มี
รวม ๓ โครงการ						๔๕,๐๐๐	๐												

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินการด้านสวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	✓			๗,๒๕๖,๐๐๐	๒,๔๔๐,๔๐๐	→										ไม่มี	ไม่มี
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๑,๓๓๒,๐๐๐	๕๐๔,๓๐๐	→										ไม่มี	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	✓			๔๖,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	→										ไม่มี	ไม่มี
รวม ๓ โครงการ						๘,๐๕๔,๐๐๐	๕,๔๗๖,๗๐๐												

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	อบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุในวันที่มีเบี้ยยังชีพ			✓	๓๐,๐๐๐	๐		→									ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๓๐,๐๐๐	๐												

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้าน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนแข่งขันกีฬาด้านยาสสพ ยาสสพติด	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนแข่งขันกีฬาด้านยาสสพ ติด ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อหลวง			✓	๕๐,๐๐๐	๐												ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๑๐,๐๐๐	๐												ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๖๐,๐๐๐	๐													

๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	สมทบงบประมาณให้กองทุน สปสช. ตำบลห้วยทรายเหนือ			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐													ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๑๐๐,๐๐๐	๐														

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ	✓			๑๐,๐๐๐	๐	↓										ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๑๐,๐๐๐	๐												

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพร้อมทั้งป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗										ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ			✓	๑๔๐,๐๐๐	๐	↓										ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	ฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนตำบลห้วยทรายเหนือ	✓			๗๔,๐๐๐	๐	↔						↔				ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๒๑๔,๐๐๐	๐												

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๗.๑ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗								ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ				
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชชนมมงคล ๙๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชชนมมงคล ๙๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔		✓		๑๐,๐๐๐	๐										↕			ไม่มี
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		๑๐,๐๐๐	๐										↕			ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๑๐,๐๐๐	๐													

๗. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ			✓	๕,๐๐๐													ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๕,๐๐๐														

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เน้นการทำงานเป็นทีมโดยยึดผลประโยชน์ของงานและความพึงพอใจของประชาชนเป็นต้น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.	อบรมพัฒนา ศักยภาพและ ศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ของ อบต.			✓	๒๐๐,๐๐๐													ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	อุดหนุนอำเภอชะอำ	✓			๓๔,๕๐๐			↕											
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ	กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ			✓	๕,๐๐๐													ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ						๒๓๙,๕๐๐														

๗.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการบริหารราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในการให้บริการประชาชนจะต้องสะดวกรวดเร็วและถูกต้องเป็นสิ่งที่พึงพอใจต่อประชาชนที่มารับบริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘										ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๕๐๐,๐๐๐	๐												ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ						๕๐๐,๐๐๐	๐													

๘. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินงาน (บาท)	พ.ศ.๒๕๖๘								ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระ ราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตน ราชสุดา สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช		✓	๑๐,๐๐๐	๐												ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ					๑๐,๐๐๐	๐													

